



**SERVIZIO TECNICO
Comune di VERRUA PO**

**STATO AVANZAMENTO LAVORI
N. 1 A TUTTO IL 09/05/2023**

OGGETTO: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA ATTRAVERSAMENTO DELLA STRADA COMUNALE DELLA TOMBETTA (ORA VIA TRE MARTIRI), DELLA STRADA DEL SUPPELLONE E DELLA STRADA COMUNALE DEI PIAZZOLI (ORA VIA BOTTARONE)", FINANZIATI DAL MINISTERO DELL'INTERNO CON DM DEL 23-02-2021.
CIG: 9336508A21 CUP: G37H20001290001

COMMITTENTE COMUNE DI VERRUA PO

IMPRESA: ASIOTTI ANGELO E FIGLI S.r.l. con sede legale in Stradella (PV) C.F./P.IVA 00170750186

Data offerta		Importo del lavori al netto ribasso	€ 595.484,98
Data consegna	19/10/2022	Importo per la sicurezza	€ 32.000,00
Data inizio Lavori	19/10/2022	Anticipazioni:	
Giorni utili per l'ultimazione	180	Importo contrattuale esclusa IVA	€ 188.245,49
Data utile per l'ultimazione	17/04/2023		
Giorni di sospensione	77		
Numero di sospensioni – Ordinata dal RUP	1		
Nuova data ultimazione	03/07/2023		

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Ing. Augusto Allegrini

n° elenco prezzi	Indicazione dei lavori e delle somministrazioni	Quantità	Prezzo Unitario	TOTALE
		Positivi	€	€

LAVORI A CORPO INCROCIO VIA TRE MARTIRI VIA BOTTARONE
(Lavori €369.495,73 - 100%)

1C.02.100 .0020.a	Scavo leggermente armato fino a 2.00 m di profondità,..... SOMMANO % aliquote	100,00	882,84 0,239%	882,84 0,239%
1C.03.150 .0010.g	Pali di piccolo diametro (micropali) per fondazioni..... SOMMANO % aliquote	80,00	45 400,50 12,287%	36 320,40 9,830%
1C.03.150 .0020.c	Tubazione di rivestimento provvisoria per micropali;..... SOMMANO % aliquote	80,00	13 806,00 3,736%	11 044,80 2,989%
1C.04.450 .0010.b	Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato, SOMMANO % aliquote	80,00	8 396,43 2,272%	6 717,14 1,818%
1C.04.820 .0010.c	Consolidamento di volte, cupole ed archi SOMMANO % aliquote	100,00	12 621,60 3,416%	12 621,60 3,416%
1.DL	Incremento prezzi previsto dall'art. 26 comma 3 D.L. 50 del 17.05.2022 SOMMANO % aliquote	20,00	67 589,78 18,292%	13 517,96 3,658%

TOTALE LAVORI	€ 81 104,74
aliquote	21,950%

LAVORI A CORPO INCROCIO VIA TRE MARTIRI - SP 15
(Lavori €61.978,68 - 100%)

1C.01.030 .0030.c	Demolizione di strutture e murature in conglomerato cementizio... SOMMANO % aliquote	100,00	453,39 0,732%	453,39 0,732%
1C.02.100 .0030.b	Scavo parziale di fondazione a sezione obbligata.... SOMMANO % aliquote	100,00	14,56 0,023%	14,56 0,023%
1C.04.010 .0020.a	Fondazioni in conglomerato cementizio..... SOMMANO % aliquote	100,00	153,75 0,248%	153,75 0,248%
1C.04.400 .0020.a	Casseforme per getti in calcestruzzo,.... SOMMANO % aliquote	100,00	80,38 0,130%	80,38 0,130%

n° elenco prezzi	Indicazione dei lavori e delle somministrazioni	Quantità	Prezzo Unitario	TOTALE
		Positivi	€	€
1C.04.450 .0010.a	Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato, SOMMANO % aliquote	100,00	59,89 0,097%	59,89 0,097%
1C.04.252 .0013.a	Pannello prefabbricato in calcestruzzo per recizione (1.5 (l) x 1,5 (h)) SOMMANO % aliquote	100,00	1 173,00 1,893%	1 173,00 1,893%
1C.02.100 .0010.a	Scavo non armato per tubazioni e collettori, SOMMANO % aliquote	100,00	56,61 0,091%	56,61 0,091%
1C.12.150 .0040.g	Fornitura e posa tubo per cavidotto flessibile..... SOMMANO % aliquote	100,00	330,00 0,532%	330,00 0,532%
1C.02.350 .0010.b	Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico..... SOMMANO % aliquote	100,00	22,69 0,037%	22,69 0,037%
1C.12.610 .0010.d	Fornitura e posa in opera di anello con fondo SOMMANO % aliquote	100,00	244,80 0,395%	244,80 0,395%
1U.04.170 .0040.f	Fornitura e posa in opera di chiusini quadrati SOMMANO % aliquote	100,00	843,56 1,361%	843,56 1,361%
1S.16	Fornitura e posa di puntazza a croce zincata SOMMANO % aliquote	60,00	228,00 0,368%	136,80 0,221%
1S.19	Fornitura e posa di plinto per regolatore semaforico SOMMANO % aliquote	100,00	230,00 0,371%	230,00 0,371%
1S.20	Fornitura e posa di plinto per palina semaforica SOMMANO % aliquote	100,00	735,00 1,186%	735,00 1,186%
1S.21	Fornitura e posa di plinto per palina a pastorale con sbraccio di 4 mt SOMMANO % aliquote	100,00	1 500,00 2,420%	1 500,00 2,420%
1.DL	Incremento prezzi previsto dall'art. 26 comma 3 D.L. 50 del 17.05.2022 SOMMANO % aliquote	20,00	6 034,43 9,736%	1 206,89 1,947%
TOTALE LAVORI			€	7 241,32
aliquote				11,684%

n° elenco prezzi	Indicazione dei lavori e delle somministrazioni	Quantità	Prezzo Unitario	TOTALE
		Positivi	€	€

RIEPILOGO FINALE

Lavori a corpo eseguiti dalla ASIOTTI ANGELO E FIGLI S.r.l.			
	INCROCIO VIA TRE MARTIRI VIA BOTTARONE	€	81 104,74
	INCROCIO VIA TRE MARTIRI - SP 15	€	7 241,32
	TOTALE LAVORI ESEGUITI AL 09.05.2023	€	88 346,06
Oneri della sicurezza percentuale riconosciuta al 09.05.2023 pari al 33,50%			€ 10 720,00

Pavia, lì 09.05.2023

Il direttore lavori
Ing. Augusto Allegrini/Geom. Fabio Signorelli

L'impresa